ZP "ELEKTROKRAJINA" a.d. BANJA LUKA ISPITNA STANICA	ISPITNI LIST TRANSFORMATORA Redni br. 011-2021	VLASNIK TRANSFORMATORA 'ELEKTROKRAJINA'' BANJA LUKA

Korišteni mjerni uređaji: METREL MI3280 19241344; MEGGER OTS 60 AF 101947569; MEGGER TRAX-280 1900551; MEGGER BM11D 3439

Ispitano prema IEC 60076 - 1

PODACI SA NATPISNE PLOČICE

	VN		NN								
					Proizvođač	EMO Ohrid					
					Tip	ENTP 250-24		Broj		2766	
1.	21000			V	Snaga	250	kVA	Struja VN		7.22	A
2.	20500			V	u_k (75°C)	4.44	%	Struja NN		360.8	A
3.	20000		400	V	Sprega	Dyn5		Ulje		280	kg
4.	19500			V	Frekvencija	50	Hz	Ukupno		1100	kg
5.	19000				Kl. izolacije			Godina		1984	
					Hlađenje	N					

1. Vrijednost prenosnog odnosa transformatora:	86.6	Odstupanje od nazivne vrijednosti:	0.10%
2. Utvrđena sprega transformatora:	Dyn5		

3. Otpori namotaja u [Ω] :

VN namotaj			NN namotaj		
A	B	C	a	b	c
27.71	26.51	26.13	0.003	0.003	0.003

4. Otpori izolacije namotaja u [MΩ]:

	VN - NN	VN - M	NN - M
R15	59500	57500	21600
R60	134000	123000	51500
R60/R15	2.25	2.14	2.38

5. Dielektrična čvrstoća ulja: 212 kV/cm Standard IEC 60156

6. Dielektrična čvrstoća namotaja ispitana je:

A. Stranim naponom između

			Vrijeme	Napomena
VN i NN-M	35	kV	60s	uredno
NN i VN-M	1.75	kV	60s	uredno

Frekvencija 50Hz.

B. Indukovanim naponom

1.4x Un	560	V	200	Hz	30s	uredno

7.Gubici i struja praznog hoda kod nominalnog napona i frekvencije

Struje po fazama	a	b	c	
	4.94	3.63	5.34	A

Napon		Struja		Gubici	
400	V	4.64	A	690.00	W

8.Gubici zbog opterećenja i napon kratkog spoja uz kratkospojen NN namotaj, pri 50 Hz

Napon		Struja		Gubici	
852.08	V	7.22	A	3757.30	W

9.Izračunate vrijednosti

Napon kratkog spoja na 75 °C	4.46	%
Gubici zbog opterećenja na 75 °C	3757.30	W
Gubici praznog hoda	690	W
Ukupni gubici	4447.30	W
Struja praznog hoda	1.29	%

Mjerenja su provedena pri temperaturi:	14	°C
Preklopka za regulaciju broja zavoja na primaru u položaju:	3	
Preklopka za regulaciju 20 ili 10kV na primaru u položaju:	20	kV

Postojeća oprema za mjerenja i zaštitu prekontrolisana i ispravna.

Napomena:

Banja Luka	Ispitao:	Pregledao:	Ovjerio:
26.04.2021.god.	Milanović N.dipl.inž.el.	Dejanac Đ.dipl.inž.el.	Kuzmanović G.dipl.inž.el.